試験結果グラフ

工事名	鉄筋挿入工 引	抜き試験						
試験種別	適合性試験(多	サイクル)			補強材種別	ネジ節棒鋼(SD3	45)	
試験孔番	No.1				作用 7547/7 个里方门	D25		
非定着部長		3.600	m		施工日	2017年6月1日		
定着部長		0.900	m		試験日	2017年6月11日		
全長		5.000	m		公称断面積		506.7	mm^2
変位量	弾性変位量:		5.21	mm	塑性変位量	::	2.54	mm







